

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: PALMA-MG

Projeto: REVITALIZAÇÃO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO

Responsável Técnico: ANA CARLA ESTEVANIM GONÇALVES

Nº CREA/CAU: CREA-MG 199827/D

Data: 09/12/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		
		Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %		
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		4.045,95	1,19%	4.045,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
2	DEMOLIÇÃO		28.675,81	8,44%	28.675,81	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
3	MOVIMENTO DE TERRA		10.422,89	3,07%	10.422,89	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
4	DRENAGEM PLUVIAL		18.763,24	5,52%	12.000,00	63,95%	2.174,74	11,59%	-	0,00%	4.588,50	24,45%	-	0,00%		
5	PAVIMENTAÇÃO		87.043,02	25,62%	-	0,00%	-	0,00%	87.043,02	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		
6	REFORMA BANHEIROS		18.987,78	5,59%	-	0,00%	2.374,33	12,50%	-	0,00%	7.625,67	40,16%	8.987,78	47,33%		
7	REFORMA CORETO		16.316,22	4,80%	-	0,00%	2.113,78	12,96%	14.202,44	87,04%	-	0,00%	-	0,00%		
8	ÁREA DE CONVIVÊNCIA		22.300,20	6,56%	-	0,00%	3.536,25	15,86%	18.763,95	84,14%	-	0,00%	-	0,00%		
9	PERGOLADO		8.629,18	2,54%	-	0,00%	2.644,29	30,64%	-	0,00%	5.984,89	69,36%	-	0,00%		
10	MOBILIÁRIO URBANO		16.776,69	4,94%	-	0,00%	4.659,33	27,77%	-	0,00%	6.802,96	40,55%	5.314,40	31,68%		
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		43.411,16	12,78%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00	46,07%	23.411,16	53,93%		
12	ILUMINAÇÃO		37.961,12	11,17%	-	0,00%	32.573,77	85,81%	-	0,00%	2.756,45	7,26%	2.630,90	6,93%		
13	REFORMA RELÓGIO		7.012,14	2,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.012,14	100,00%		
14	PINTURA GERAL		2.805,71	0,83%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.805,71	100,00%		
15	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA		8.702,22	2,56%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.702,22	100,00%		
16	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1.346,06	0,40%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.346,06	100,00%		
17	OUTROS		6.555,44	1,93%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.555,44	100,00%		
18		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAIS			339.754,83	100,00%	55.144,65	16,23%	50.076,49	14,74%	120.009,41	35,32%	47.758,47	14,06%	66.765,81	19,65%	-	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS			339.754,83	100,00%	55.144,65	16,23%	105.221,14	30,97%	225.230,55	66,29%	272.989,02	80,35%	339.754,83	100,00%	339.754,83	100,00%